

Заявка за пуск в експлоатация на оборудване Hoval

Клиент / Собственик

Име, Фамилия	
Фирма	
Адрес	
Град	
Телефон	
E-mail	
Номер на поръчка	

Информация за обекта

Отговорно лице, име	
Фирма	
Адрес	
Град	
Телефон	
Поддържащ персонал	
Телефон	

Съоръжения

Сериен номер

Желана дата за пуск в експлоатация

Датата за посещение важи след писмено потвърждение от Hoval

Желана дата:

--

Моля, предвидете срок до 5 работни дни за пуск в експлоатация на системата

- Съоръженията са инсталирани съгласно официалните инструкции за монтаж и инсталация на Hoval за съответния продукт/проект
- Хидравличната система е завършена съгласно ОВК проекта и съобразена с указанията и инструкциите на Hoval, с монтирана и проверена обезопасителна арматура, обезвъздушена, промита, и напълнена с омекотена и деминерализирана (дейонизирана) вода в съответствие със стандартите VDI 2035 и EN 14868
(За инсталации с топлоносител - вода без антифризни примеси)
- Осигуряването на свеж въздух(вентилацията) и димоотвеждащата система(комина) към горивните съоръжения(котли и др.) са изпълнени според изискванията на Hoval и проектната ОВК документация.
(За инсталации с горивни уредби)
- Газовата линия е завършена, тествана и обезвъздушена, налягането и дебита отговарят на инструкцията за инсталация на съответното съоръжение и е изградена в съответствие със законовите разпоредби.
(За инсталации с газови съоръжения)
- Електрическата инсталация за електрозахранване работи и е изградена в съответствие със законовите разпоредби. Налични са чертеж/схема/ и маркировка на всички трасета и ел. компоненти.
- Електрическата инсталация за регулиране и управление на ОВК системата (включително основните и спомагателни регулиращи и управляващи елементи, контролери, датчици, пресостати, помпи, задвижки и др.) е напълно изградена и завършена. Налични са принципен чертеж/схема/ и маркировка на ОВК системата и нейните компоненти.
- Осигурено е постоянно електрозахранване, горивоподаване и функциониране на ОВК системата по време на пуска в експлоатация на съоръженията.
- Информиран(а) съм, че временно или частично пускане в експлоатация (поради пропуски или несъответствия в инсталацията), както и пуск на съоръжения, които не са включени в споразумението/офертата ще бъдат таксувани допълнително.
- Налична е постоянна интернет връзка
(За съоръжения които ще бъдат свързани към интернет)
- Осигурен е свободен достъп до всички съоръжения, предмет на пуска в експлоатация. При необходимост, да се осигурят обезопасени подемна техника, платформи, стълби и др., необходими за безопасен достъп до съоръженията.
- Електро- и ОВК техници, както и собственикът или негов представител, ще бъдат на обекта по време на и до края на пуска в експлоатация.
- Потвърждавам, че системата е готова за пуск в експлоатация.**

Забележки

--

Дата

--

Име и подпис на заявителя

--